

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	4. februar 2016

SAK NR 006-2016

TERTIALARPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2015 tas til etterretning.

Hamar, 27. januar 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Tertialrapport for 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) legges med dette frem for styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette er i tråd med gjeldende praksis for rapportering til styret.

Med basis i tertialrapport for 3. tertial 2015 kan det konstateres at ferdigstilling, overlevering og ibrugging av nytt østfoldsykehus er slutført i henhold til gjeldende planer og forutsetninger, og at de sentrale målene for prosjektet er innfridd.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Av tertialrapporten fremgår at:

- Arealer omfattet av siste ibruggingstrinn (KIB 2) ble overlevert fra PNØ til Sykehuset Østfold HF 02.10.15.
- Testing og klargjøringsaktiviteter er gjennomført i et nært samspill mellom PNØ og Sykehuset Østfold HF for å sikre vellykket ibrugging 02.11.15.
- Sykehuset Østfold HF flyttet all klinisk virksomhet fra Fredrikstad den 2.-3. november 2015.
- Full klinisk drift i de nye lokalene på Kalnes ble iverksatt som forutsatt 02.11.15.
- Sykehuset ble offisielt åpnet av H.M. Kong Harald 30.11.15
- Det er arbeidet med sluttoppjør og oppretting av feil og mangler.
- Prosjektet leveres innenfor gjeldende budsjett, et halvt år før opprinnelig fremdriftsplan fra forprosjektet, med en H-verdi på 1,77 og uten feil og mangler som har hindret idriftsettelse.
- IKT-løsninger og systemer som ble gitt som et tilleggsoppdrag til PNØ i 2013 er utviklet, implementert og tatt i bruk. Det er etablert et eget prosjekt (Fase 3) i samarbeid mellom Sykehuset Østfold HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF med ansvar for videreutvikling av løsningene etter at PNØ er avvirket. Dette i tråd med de forutsetninger som ble lagt til grunn i 2013.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør er tilfreds med at prosjekt nytt østfoldsykehus er slutført i henhold til forutsatte planer og innenfor gjeldende budsjett, samt at eierskifte og idriftsettelse av sykehuset er gjennomført som planlagt.

Prosjektet fikk et utvidet styringsansvar for IKT-prosjekter fra 2013. Status for IKT-prosjektene er rapportert i styringslinjen til administrerende direktør, da tertialrapporten dekker omfanget definert i godkjent forprosjekt. Administrerende direktør konstaterer at også dette leveranseomfanget er avsluttet på en god måte, og at IKT-løsningene kunne tas i bruk før åpningen av det nye sykehuset.

Trykte vedlegg:

- Tertialrapport 3. tertial 2015

Utrykte vedlegg:

- Ingen